

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacja SZR dla serwerowni - przedmiar robót					
1	KNP 18 D13 1301-01	Sprawdzenie rozdzielnic prądu zmiennego niskiego napięcia - stacja klimatyzacji przy ST 26 - przygotowanie do przeróbek 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNNR 5 0406-01	Montaż RBK 00 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR-W 4-03 0302-03	Montaż wkładek topikowych dużej mocy WT 00 125 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
4	kalk. zakł.	Wykonanie połączeń w rozdzielnicy 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
5	kalk. zakł.	Montaż ręcznego przełącznika sieć - agregat w obudowie przy ST26 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR-W 5-08 0110-04	Rury winidurkowe układane n.t. na gotowych uchwytach DVR 75 2	m m	2.00	
				RAZEM	2.00
7	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - utrudnienie w piwnicach 85	m m	85.00	
				RAZEM	85.00
8	KNR-W 5-10 0601-11	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9	KNNR 5 0401-06	Urządzenia samoczynnego załączania rezerwy typu SZR 200 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNP 18 D13 1301-01	Sprawdzenie rozdzielnic prądu zmiennego niskiego napięcia - RG SO - przygotowanie do przeróbek 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
11	kalk. zakł.	wykonanie instalacji w SO pomiędzy RG i SZR 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	kalk. zakł.	wykonanie instalacji w SO - podłączenie do SZR zasilacza UPS i klimatyzacji 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR-W 5-08 0805-03	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm ² 2*4*2	szt. szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
14	KNR-W 5-08 0803-05	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 50 mm ² 2*4*2	szt. szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
15	KNR-W 5-08 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar 2	pomiar pomiar	2.00	
				RAZEM	2.00
16	KNP 18 D13 1342-02	Sprawdzenie obwodu sterowania lub sygnalizacji lub zabezpieczeń o ilości do 10 elementów w obwodzie 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNP 18 D13 1343-03	Symulowane próby działania układu SZR nn. 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	wazelina techniczna	kg	4.514		4.514			
2.	wkładki topikowe dużej mocy WT00 125	szt.	3.090		3.090			
3.	urządzenie typu SZR 200 - HIC 412A w obudowie	kpl.	1.000		1.000			
4.	rozłącznik RBK 00	szt.	1.000		1.000			
5.	rury DVR 75	m	2.080		2.080			
6.	końcówki kablowe do zaprasowywania Cu 50	szt.	16.480		16.480			
7.	końcówki kablowe Cu 70	szt.	8.000		8.000			
8.	opaski kablowe OKi	szt.	2.000		2.000			
9.	opaski kablowe typu Oki	szt.	6.800		6.800			
10.	uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU	szt.	2.000		2.000			
11.	przewód Lgy 50	m	41.200		41.200			
12.	przewód Lgy 50	m	20.600		20.600			
13.	przełącznik sieć agregat 160A w obudowie	kpl	1.000		1.000			
14.	kable YKY 4x70	m	88.400		88.400			
15.	tulejki ERKO 50	szt	8.000		8.000			
16.	okablowanie	kpl	1.000		1.000			
17.	przewód Lgy 50	m	6.000		6.000			
18.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie: